

## КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

## ПРИКАЗ

от 17 марта 2020№ 114/1

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» в 2019 году

В соответствии с пунктом 10 раздела V «Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации», утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 № 521, от 15.12.2014 № 743, от 20.04.2015 № 209, от 27.07.2015 № 414, от 31.03.2016 № 208, от 23.09.2016 № 515, от 17.03.2017 № 128, от 31.08.2018 № 456, от 21.02.2019 № 117, от 12.09.2019 № 574, от 18.11.2019 № 724), и на основании заключения министерства экономического развития Калужской области от 17.03.2020 № 44-20-СВ/12 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», утвержденной Постановлением Правительства Калужской области от 31 января 2019 №52 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» (в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 17.09.2019 №586, от 10.10.2019 №639, от 16.12.2019 №801, от 13.03.2020 №189), за 2019 год в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области согласно приложениям №№ 1-20 к настоящему приказу.

Министр



Е.О. Вирков

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**о ходе реализации и оценке эффективности**  
**государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и**  
**комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»**  
**в 2019 году**

**1. Общая часть**

Наименование государственной программы Калужской области - «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».

1.1. Перечень подпрограмм, входящих в государственную программу:

1. «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства»;
2. «Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан»;
3. «Обеспечение жильем молодых семей»;
4. «Чистая вода в Калужской области»;
5. «Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области»;
6. «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)»;
7. «Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области»;
8. «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области».

1.2. Основные цели и задачи государственной программы:

Цель государственной программы:

- Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Калужской области, а также формирование благоприятной среды жизнедеятельности, в том числе безопасных и благоприятных условий проживания, повышение качества и надежности предоставления жилищно - коммунальных услуг населению.

Задачи государственной программы:

- Обеспечение населения Калужской области качественными коммунальными услугами;
- Обеспечение населения Калужской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах;
- Повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в рамках государственного строительного надзора и контроля (надзора) в области долевого строительства на территории Калужской области, в целях обеспечения роста качества строящегося жилья и своевременного исполнения застройщиками обязательств по договорам долевого участия;
- Развитие жилищного строительства;
- Снижение финансовой нагрузки для молодых семей, приобретающих (строящих)

жилье;

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- Увеличение количества жителей Калужской области, повысивших уровень знаний в вопросах управления многоквартирным домом и его эксплуатации;
- Удовлетворение потребности в природном газе населения и организаций.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов государственных программ за отчетный год**

2.1. Основные результаты, достигнутые в 2019 году:

**В рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» проведено:**

- реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег – Шопино», стр. 16 протяженностью 4,5 км» (3 этап: мкр. «Кошелев проект» - д. Шопино, протяженность – 2 км. Ввод в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2020 года;

- строительство кольцевой развязки по ул. Сиреневый бульвар с примыканием автомобильной дороге «Правый берег-Шопино». Ввод в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2020 года;

- строительство 2-ого этапа улицы в жилой застройке в зоне II общественного центра города Обнинска по адресу: Калужская область, г. Обнинск, район ЦНТ и ЭОУ «Эврика». Ввод в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2020 года;

- строительство улично-дорожной сети в квартале «Веснушки» г. Калуга. Ввод объекта планируется во втором квартале 2020 года.

Также на территории г. Калуги и г. Обнинска в рамках Соглашения заключенного 12.02.2019 между Минстроем России и Правительством Калужской области о предоставлении в 2019 году субсидии введено 238 тыс. кв. метров.

**В рамках подпрограммы «Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан»:**

В 2019 году началась реализация первого (2019-2020 годов) этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 25.03.2019 № 170. В рамках указанного этапа в 2019 году заключены муниципальные контракты на покупку жилых помещений для переселения граждан из аварийных домов и соглашения на выкуп жилых помещений у собственников на сумму 162,4 млн. рублей.

**В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»:**

- улучшили жилищные условия 142 молодых семьи;

- 138 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

- доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г. составила 0,037%.

**В рамках подпрограммы «Чистая вода в Калужской области»:**

В рамках реализации подпрограммы выполнено строительство 22 станций очистки питьевой воды в населенных пунктах области, что позволило улучшить качество поставляемого ресурса для 17 650 жителей области; капитальный ремонт 15,6 км водопроводных сетей, 1,01 км канализационных сетей, 5 водонапорных башен.

В рамках заключенного 12.02.2019 между Минстроем России и Правительством Калужской области Соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на мероприятия по № 069-09-2019-244 выполнены работы по строительству станции очистки питьевой воды с комплексом сооружений насосной станции II подъема в г. Козельске Калужской области». Строительство данного объекта позволило обеспечить качественной питьевой водой жителей г. Козельска, получающих данную услугу из централизованной системы водоснабжения.

**В рамках подпрограммы «Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области»:**

Для повышения уровня знаний у населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 2019 году проведены информационные встречи с 2879 представителями многоквартирных домов, товариществ собственников жилья.

Проведено основное мероприятие данной подпрограммы - повышение квалификации по специальности «Управляющий МКД», по итогам которого удостоверение о повышении квалификации получили 83 человек.

Организован ежегодный областной конкурс на лучшее товарищество собственников жилья Калужской области. По итогам конкурса определены 7 победителей; произведены призовые выплаты на сумму 260 тыс. рублей.

**В рамках подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)»:**

В 2019 году за счет выделенных средств газифицировано 25 населенных пунктов, разработана проектная документация на 7 объектов газификации, получившая положительное заключение государственной экспертизы.

**В рамках подпрограммы «Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области»:**

Инспекцией было проведено 842 проверки строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства (в это число входят также проверки деятельности застройщиков, осуществляющих строительство объектов с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства). Было выдано 152 заключения о соответствии и принято 3 решения об отказе в выдаче заключения.

По результатам проводившихся проверок инспекцией в течение 2019 года возбуждались дела об административных правонарушениях, в том числе в связи с неисполнением предписаний об устранении нарушений, что позволило повысить эффективность работы по предупреждению и пресечению допущенных нарушений. Дела об административных правонарушениях были возбуждены по итогам 283 проверок, что составляет 33,6% от общего количества проведенных проверок.

**В рамках подпрограммы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области»:**

За 2019 год инспекторами проверено 17810 тыс. м<sup>2</sup> многоквартирных домов и жилых.

В ходе проверок выявлено 6735 фактов нарушения правил и норм действующего жилищного законодательства при использовании и сохранности жилищного фонда.

Составлено 1155 протоколов об административных правонарушениях.

Выдано и поставлено на контроль 3061 предписание. Осуществляется постоянный контроль их исполнения.

За отчетный период 22 управляющих организаций получили лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД.

Соискателям лицензий выдано 44 квалификационных аттестата.

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы.

Реализация государственной программы в 2019 году имела положительные результаты, в частности:

**В рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства»:**

В 2019 году обеспечена основная цель и задачи подпрограммы: выполнен в полном объеме годовой объем ввода жилья в рамках проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья- 238 тыс. кв. метров.

**В рамках подпрограммы «Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан»:**

В 2019 году в МО «Город Калуга» и МО «Город Балабаново» переселено 92 человека с аварийной площади 1,61 тыс. кв. метров.

В 2019 году решена жилищная проблема 54 граждан – пострадавших соинвесторов строительства жилья.

**В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»:**

Для достижения выполнения цели и задачи подпрограммы министерством заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Калужской области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. На основании этого соглашения с муниципальными образованиями Калужской области заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, в рамках которых осуществляется выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат и соответственно улучшение жилищных условий молодых семей.

**В рамках подпрограммы «Чистая вода в Калужской области»:**

Мероприятия по строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках реализации подпрограммы позволили повысить качество питьевой воды для населения, а также уменьшить антропогенную нагрузку на поверхностные водные объекты Калужской области за счет повышения качества очистки сточных вод централизованных систем водоотведения.

**В рамках подпрограммы «Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области»:**

Мероприятия, проведенные в 2019 году, позволили повысить уровень информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, а также заинтересованность населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями.

**В рамках подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)»:**

Строительство газораспределительных сетей в 2019 году, позволило создать условия для газификации более 2500 квартир и домовладений.

**В рамках подпрограммы «Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области»:**

В результате проведенной инспекцией работы удалось добиться повышения уровня качества контрольно-надзорных мероприятий в области строительства и долевого строительства, что выражается в повышении уровня ответственности застройщиков,

сокращении количества поступивших в инспекцию обращений граждан по вопросам участия в долевом строительстве (на 25,7% по отношению к уровню 2018 года).

**В рамках подпрограммы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области»:**

В результате осуществления детального планирования и жесткого контроля за выполнением мероприятий, повышения профессионального уровня сотрудников инспекции удалось добиться повышения эффективности деятельности инспекции.

2.3. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим индикаторам:

- Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе в использованием заемных средств) при использовании государственной поддержки.

2.4. Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам:

- Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1.336 млн. квадратных метров в год, в том числе ввод в многоквартирных жилых домах;

- Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1.336 млн. квадратных метров в год.

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены»

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

**В рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства»:**

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации государственной программы: В 2019 году на территории Калужской области введено в эксплуатацию 792,14 тыс. кв. метров жилья. Однако согласно паспортам государственной программы и регионального проекта «Жилье» ввод жилья в 2019 году предусмотрен в размере 980,0 тыс. метров в год.

Принимая во внимание, объем ежегодно вводимого на территории Калужской области жилья, существует риск недостижения значения планового показателя по вводу жилья, установленного паспортом федерального проекта «Жилье».

Невыполнение данных показателей, обусловлено переходом строительной отрасли на нормы проектного финансирования, который в свою очередь связан с необходимостью размещать деньги дольщиков на эскроу-счетах.

В настоящее время отмечается снижение объемов продаж на первичном рынке. Так, в ходе опроса застройщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области, порядка 50- 60 процентов построенного жилья не реализовано.

Кроме того следует отметить, что по состоянию на 1 января 2019 года население Калужской области составляет 1,009 млн. жителей, при этом обеспеченность населения жильем – более 30,6 кв. метров на человека по итогам 2019 года.

Факторы, положительно повлиявшие на ход реализации государственной программы): Привлечение средств федерального бюджета в рамках мероприятия «Жилье» на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, в том числе строительство автомобильных дорог в г. Калуге и г. Обнинске в рамках проектов по развитию территорий расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья.

**В рамках подпрограммы «Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан»:**

За 2019 год показатели подпрограммы «Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан» выполнены на 100 %, однако одним из факторов, который отрицательно влияет на ход реализации подпрограммы является наличие судебных споров в связи с несогласием жителей на переезд из аварийного жилья в новые квартиры, а также несогласие с размером выкупа за изымаемые жилые помещения.

**В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»:**

Факторы, положительно повлиявшие на ход реализации государственной программы): Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

**В рамках подпрограммы «Чистая вода в Калужской области»:**

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации государственной программы: неудовлетворительное качество проектно-сметной документации (заказчики – органы местного самоуправления), повлекшее её корректировку в части перехода к применению рациональных технологических схем;

При проектировании объектов органами местного самоуправления происходила задержка оформления пакета правоустанавливающих документов на земельные участки под строительство.

Факторы, положительно повлиявшие на ход реализации государственной программы): софинансирование из средств федерального бюджета мероприятий по строительству водопроводных объектов. предоставление депутатами Законодательного Собрания Калужской области средств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов ВКХ.

**В рамках подпрограммы «Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области»:**

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации государственной программы: снижение уровня финансирования мероприятия «Организация обучения и повышения квалификации граждан Калужской области на базе профессиональных образовательных учреждений».

Факторы, положительно повлиявшие на ход реализации государственной программы: по итогам конкурсных процедур обучение проводится как правило на базе университетов (в 2019 году – в Калужском государственном университете) высококвалифицированными преподавателями.

Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы: снижение уровня финансирования прямо влияет на количество граждан прошедших обучение по вопросам управления и эксплуатации в жилищно-коммунальной сфере.

**В рамках подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» в 2019 году оказывали влияния как положительные, так и отрицательные факторы:**

Положительным фактором является синхронизация выполнения работ с ПАО «Газпром» по проектированию и строительству межпоселковых и уличных газопроводов, что позволяет определить, и своевременно корректировать сроки строительства объектов газификации.

К отрицательным факторам можно отнести случаи получения отказа от прохождения

трассы газопровода по частным землевладениям, на которые изначально было ранее получено согласование. Указанный факт ведет к увеличению сроков строительства газопровода.

**В рамках подпрограммы «Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области»:**

К числу внешних факторов, повлиявших на значение показателя «Количество проведенных проверок в отношении застройщиков, в том числе на основе обращений граждан и юридических лиц, по вопросам нарушения градостроительного законодательства и законодательства в области долевого строительства», относится расширение предмета государственного строительного надзора за счёт распространения правоотношений в данной сфере на ранее неподнадзорные категории объектов, такие, как индивидуальные жилые дома или нежилые объекты площадью менее 1500 кв.м, по которым в инспекцию ГСН Калужской области поступили обращения граждан. Как следствие, количество проверок существенно возросло.

**В рамках подпрограммы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области»:**

Отрицательный фактор – неудовлетворительное, изношенное техническое состояние жилого фонда - большинство случаев нарушений правил и норм действующего жилищного законодательства – 5785, из 6735 в целом по 2019 году, связано именно с нарушениями правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда. Однако наличие отрицательного фактора не влияет на ход реализации государственной программы в рамках подпрограммы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области».

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование программы в 2019 году составило 2993309.875 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 496476.560 тыс. руб.;
- областного бюджета 2039036.160 тыс. руб.;
- местных бюджетов 38403.375 тыс. руб.;
- привлеченные средства 216257.243 тыс. руб.;
- Фонд содействия реформированию ЖКХ 203136.537 тыс. руб.

**В рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства»:**

В рамках реализации подпрограммы в 2019 году осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

- предоставление субсидий муниципальным образованиям Калужской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, – 580 239,603 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 406 167,738 тыс. рублей, областного бюджета – 168 269,468 тыс. рублей и местных бюджетов – 5 802,396 тыс. рублей;

- содержание и обеспечение деятельности государственного учреждения, выполняющего функции заказчика-застройщика, осуществляющего строительство объектов для нужд Калужской области, – 133 106,785 тыс. рублей;

- предоставление субсидий в виде имущественного взноса Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства, в том числе на строительство сетей инженерно-



технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, на которых осуществляется жилищное строительство – 204 000,85 тыс. рублей;

- предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» - 1 624,149 тыс. рублей (В связи с тем, что данные финансовые средства были профинансированы администрации муниципального образования «Город Киров и Кировский район» 30.12.2019, освоение планируется в 2020 году).

**В рамках подпрограммы «Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан»:**

Средства направлены на переселение жителей из аварийных многоквартирных домов в муниципальных образованиях «Город Калуга» и «Город Балабаново».

В рамках реализации Закона Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Калужской области" предоставляется социальная выплата отдельным категориям пострадавших соинвесторов на приобретение жилья или на заключение договора долевого участия на завершение строительства проблемного объекта и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение требований пострадавших соинвесторов. Субсидия носит заявительный характер.

В 2019 году предоставлено 1 заявление, сумма социальной выплаты составила - 1 171 688,00 рублей.

**В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»:**

В 2019 году на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья было направлено средств федерального бюджета в размере 29 241,722 тыс. рублей, средств областного бюджета в объеме 90 421,962 тыс. рублей, средств местных бюджетов в объеме 24 677,886 тыс. рублей.

Дополнительные социальные выплаты для возмещения части процентной ставки по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам получили 26 молодых семей на сумму 2 336,155 тыс. рублей; при рождении (усыновлении) одного ребенка на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья – 5 молодых семей на сумму 757,791 тыс. рублей.

**В рамках подпрограммы «Чистая вода в Калужской области»:**

В рамках реализации подпрограммы в 2019 году осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

- «Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Кирова Калужской области» -42 033,543 тыс. рублей;

- капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности - 20 114,164 тыс. рублей;

- увеличение вноса в уставной фонд государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»- 635 380,654 тыс. рублей;

- увеличение вноса в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью

"Калужский областной водоканал" – 158 000,0 тыс. рублей;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры - 107 060,1 млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда ЖКХ – 80 295,12 тыс. рублей. Средства направлены на реконструкцию комплекса очистных сооружений канализации в пос. Думиничи, д. Жилетово, д. Цеповая.

**В рамках подпрограммы «Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области»:**

Произведена оплата образовательных услуг в рамках заключенного с ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» государственного контракта на сумму 414,7 тыс. руб., а также призовые выплаты товариществам собственников жилья по результатам областного конкурса на сумму 260 тыс. руб.

**В рамках подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)»:**

Средства областного бюджета, выделенные на финансирование:

- бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности, составили 44 737,169 тыс. рублей. Средства направлены на оплату выполненных работ по проектированию, разработке межевых планов с регистрацией в кадастровой палате, проведению государственной экспертизы разработанной проектно-сметной документации межпоселковых, уличных газопроводов и котельных.

- на возмещение затрат по строительству 27 объектов газификации протяженностью 87,88 км, созданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы профинансировано ГП Калужской области «Регион» в сумме 176 050,642 тыс. руб.

- на возмещение затрат в связи с выполнением работ в качестве заказчика, застройщика, по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности выделено ГП Калужской области «Регион» в сумме 77 278,426 тыс. руб. Средства направлены на оплату расходов по содержанию 1007 объектов газификации, общей протяженностью 2500 км.

**В рамках подпрограммы «Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области»:**

Финансирование предусмотрено на содержание аппарата инспекции государственного строительного надзора Калужской области.

Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 26772.425 тыс. руб., из них:

- 26772.425 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

**В рамках подпрограммы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области»:**

Финансирование предусмотрено на содержание аппарата инспекции государственного строительного надзора Калужской области.

Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 60622.229 тыс. руб., из них:

- 60622.229 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

## **6. Оценка эффективности реализации государственной программы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации

государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация государственной программы

Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности – 88,2 %, в том числе реализация подпрограмм характеризуется:

- высоким уровнем эффективности - 7 подпрограмм, в том числе:
  - «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» (100%);
  - «Обеспечение жильем молодых семей» (100%);
  - «Чистая вода в Калужской области» (100%);
  - «Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области» (100%);
  - «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)» (100%);
  - «Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области» (97,7%);
  - «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области» (100%).
- удовлетворительным уровнем - 1 подпрограмма, в том числе:
  - «Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан» (86,8%).
- неудовлетворительным уровнем - 0 подпрограмм, в том числе:
  - Не выполнено запланированное значение по показателю - количество граждан - пострадавших соинвесторов строительства жилья, решивших жилищную проблему. Значение указанного показателя составило 60,3%.

Невыполнение ожидаемых результатов связано с переносом сроков ввода в эксплуатацию проблемных объектов, в строительство которых вложены денежные средства пострадавших соинвесторов. Перенос сроков обусловлен длительной процедурой открытия финансирования завершения строительства проблемных объектов, в части выполнения отлагательных условий оформления кредитной документации застройщиками.

Изменения, внесенные в законодательство в области долевого строительства Федеральным законом от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривают возможность завершения строительства объекта долевого строительства в рамках процедуры банкротства путем передачи некоммерческой организации в организационно-правовой форме Фонда, созданного субъектом Российской Федерации (далее – Фонд субъекта) имущества (имущественных прав) и обязательств застройщиков.

В связи с чем у региона появилась возможность самостоятельно достраивать проблемные объекты при использовании бюджетных денежных средств при наличии признаков неплатежеспособности застройщиков.

До внесения соответствующих изменений в законодательство вопрос завершения строительства проблемных объектов и решения жилищной проблемы пострадавших соинвесторов решался в основном двумя способами: при помощи привлечения инвесторов или открытия кредитного финансирования застройщика.

Поиск инвесторов осложнен тем, что большинство проблемных объектов не

представляют экономической привлекательности для инвесторов, в связи с отсутствием в многоквартирных домах свободных площадей, которые могли бы быть реализованы для компенсации затрат и получения прибыли инвестором.

Создание Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Калужской области будет способствовать оперативному решению проблем граждан-участников долевого строительства проблемных объектов.

- Не выполнены значения запланированных показателей: - Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,336 млн. квадратных метров в год, в том числе ввод в многоквартирных жилых домах;

- Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,336 млн. квадратных метров в год.

В 2019 году на территории Калужской области введено в эксплуатацию 792,14 тыс. кв. метров жилья.

Принимая во внимание объемы ежегодно вводимого на территории Калужской области жилья, существует риск недостижения значения плановых индикаторов по вводу жилья, установленных программой.

Невыполнение данного результата обусловлено переходом строительной отрасли на нормы проектного финансирования, который в свою очередь связан с необходимостью размещать деньги дольщиков на эскроу-счетах.

Кроме того в настоящее время отмечается снижение объемов продаж на первичном рынке. Так, в ходе опроса застройщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области, порядка 50-60 процентов построенного жилья не реализовано.

Также следует отметить, что по состоянию на 1 января 2019 года население Калужской области составляет 1,009 млн. жителей, при этом обеспеченность населения жильем – более 30,6 кв. метров на человека по итогам 2019 года.

С учетом изложенного, увеличение ежегодного ввода жилья может стать выполнимым только после роста спроса на вновь построенное жилье.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства»

государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»  
в 2019 году

### 1. Общая часть

Наименование подпрограммы - «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» государственной программы Калужской области - «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».

1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1. «Жилье»;

2. «Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства».

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,336 млн. квадратных метров в год.

Задачи подпрограммы:

- Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой в рамках реализации проектов по развитию территорий;

- Стимулирование программ развития жилищного строительства на территории Калужской области.

### 2. Результаты, достигнутые за отчетный период

2.1. Основные результаты, достигнутые в 2019 году:

В рамках заключенного 12.02.2019 между Минстроем России и Правительством Калужской области Соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства № 069-09-2019-107 проведена:

- реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег – Шопино», стр. 16 протяженностью 4,5 км» (3 этап: мкр. «Кошелев проект» - д. Шопино, протяженность – 2 км. Ввод в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2020 года;

- строительство кольцевой развязки по ул. Сиреневый бульвар с примыканием автомобильной дороге «Правый берег-Шопино». Ввод в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2020 года;

- строительство 2-ого этапа улицы в жилой застройке в зоне II общественного центра города Обнинска по адресу: Калужская область, г. Обнинск, район ЦНТ и ЭОУ «Эврика». Ввод в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2020 года;

- строительство улично-дорожной сети в квартале «Веснушки» г. Калуга. Ввод объекта планируется во втором квартале 2020 года.

Также на территории г. Калуги и г. Обнинска в рамках Соглашения введено 238 тыс. кв. метров.

В рамках заключенного 17 сентября 2019 года между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и Фондом поддержки строительства доступного жилья в Калужской области Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса № 154-19 выполнены работы по следующим объектам: г. Калуга, ул. Дружбы, д. 18, г. Калуга, ул. Майская, д. 11, г. Калуга, ул. Новосельская, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 89, Калужская обл., г. Белоусово, ул. Московская, д. 103, Калужская обл., г. Балабаново, ул. Боровская, д. 11, Калужская обл., пос. Воротынский, ул. Сиреневый бульвар, д. 8б.

**2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:**

В 2019 году обеспечена основная цель и задачи подпрограммы: выполнен в полном объеме годовой объем ввода жилья в рамках проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья - 238 тыс. кв. метров.

**3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:**

3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

- Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Калужской области.

3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям отсутствуют.

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены»

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 918971,391 тыс. руб., из них:

- 507001,257 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- 406167,738 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;

- 5802,396 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации подпрограммы в 2019 году осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

- предоставление субсидий муниципальным образованиям Калужской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, – 580 239,603 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 406 167,738 тыс. рублей, областного бюджета – 168 269,468 тыс. рублей и местных бюджетов – 5 802,396 тыс. рублей;

- содержание и обеспечение деятельности государственного учреждения, выполняющего функции заказчика-застройщика, осуществляющего строительство объектов для нужд Калужской области, – 133 106,785 тыс. рублей;

- предоставление субсидий в виде имущественного взноса Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства, в том числе на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, на которых осуществляется жилищное строительство – 204 000,85 тыс. рублей;

- предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» - 1 624,149 тыс. рублей (В связи с тем, что данные финансовые средства были профинансированы администрации муниципального образования «Город Киров и Кировский район» 30.12.2019, освоение планируется в 2020 году).

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

#### **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация подпрограммы Калужской области «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» в 2019 году

#### 1. Общая часть

Наименование подпрограммы - «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области» государственной программы Калужской области - «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».

1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1. «Обеспечение создания условий для организации и осуществления государственного контроля в сфере жилищных правоотношений».

1.2. Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- Повышение эффективности государственного жилищного контроля(надзора) за обеспечением прав граждан при предоставлении им жилищно-коммунальных услуг.

Задачи подпрограммы:

- Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и уровня удовлетворенности граждан качеством таких услуг.

#### 2. Результаты, достигнутые за отчетный период

2.1. Основные результаты, достигнутые в 2019 году:

За 2019 год инспекторами проверено 17810 тыс. м2 многоквартирных домов и жилых.

В ходе проверок выявлено 6735 фактов нарушения правил и норм действующего жилищного законодательства при использовании и сохранности жилищного фонда.

По-прежнему большинство случаев – 5785 связано с нарушениями правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 344 с нарушениями правил пользования жилыми помещениями (в основном это самовольные перепланировки и переоборудования), некачественное предоставление коммунальных услуг населению - 125, требований законодательства о раскрытии информации - 27, порядка расчета внесения платы за коммунальные услуги – 364, правил технической эксплуатации внутридомового газового оборудования - 67 и 23 – это нарушения правил управления многоквартирными домами.

Выдано и поставлено на контроль 3061 предписание. Осуществляется постоянный контроль их исполнения.

Проведен контроль исполнения по выданным ранее предписаниям, сроки исполнения работ по которым истекли в отчетном периоде.

Составлено 1155 протоколов об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том числе судами по материалам, подготовленным инспекцией, применено штрафных санкций на общую сумму 39 млн. 257,5 тыс. рублей.

На сегодняшний день получено фактически по штрафным санкциям на общую сумму 15 млн. 844,2 тыс. рублей.

За отчетный период 22 управляющих организаций получили лицензии на



осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД.

Соискателям лицензий выдано 44 квалификационных аттестата.

Особое внимание уделяется работе по контролю за раскрытием информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами. К данной работе привлечены органы местного самоуправления.

В соответствии с решением Всероссийского селекторного совещания в режиме видеоконференции Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалистами инспекции в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) размещается информация о реестрах лицензий на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

В результате осуществления детального планирования и жесткого контроля за выполнением мероприятий, повышения профессионального уровня сотрудников инспекции удалось добиться повышения эффективности деятельности инспекции.

**3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:**

3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

- Доля исполненных предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований, в соотношении с общим количеством выданных предписаний в рамках лицензионного контроля;

- Доля субъектов, у которых были устранены нарушения обязательных требований, выявленные в результате контрольно-надзорных мероприятий.

3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

Все показатели выполнены.

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены»

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Кассовый расход подпрограммы в 2019 году составил 60622.229 тыс. руб., из них:

- 60622.229 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация подпрограммы Калужской области «"Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области"» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Обеспечение жильем  
молодых семей»**  
**государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и  
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»**  
**в 2019 году**

**1. Общая часть**

Наименование подпрограммы - «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Калужской области - «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».

1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1. «Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

1.2 Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- Решение жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Задача подпрограммы:

- Предоставление молодым семьям социальных выплат, в том числе дополнительных социальных выплат, на приобретение (строительство) жилья.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

2.1. Основные результаты, достигнутые в 2019 году:

- улучшили жилищные условия 142 молодых семьи;

- 138 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

- доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г. составила 0,037%;

- дополнительные социальные выплаты для возмещения части процентной ставки по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам получили 26 молодых семей; при рождении (усыновлении) одного ребенка на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья – 5 молодых семей.

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

Для достижения выполнения цели и задачи подпрограммы министерством заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Калужской области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. На основании этого соглашения с муниципальными образованияами Калужской области заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, в рамках которых осуществляется выдача свидетельств о праве на получение социальных выплат и соответственно улучшение жилищных условий молодых семей.

**3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:**

3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

- Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

- Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2015 г.

3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

Плановые значения выполнены по всем показателям на 100%.

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены»

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 147435.516 тыс. руб., из них:

- 93515.908 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- 29241.722 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;

- 24677.886 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В 2019 году на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья было направлено средств федерального бюджета в размере 29 241,722 тыс. рублей, средств областного бюджета в объеме 90 421,962 тыс. рублей, средств местных бюджетов в объеме 24 677,886 тыс. рублей.

Дополнительные социальные выплаты для возмещения части процентной ставки по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам получили 26 молодых семей на сумму 2 336,155 тыс. рублей; при рождении (усыновлении) одного ребенка на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья – 5 молодых семей на сумму 757,791 тыс. рублей.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация подпрограммы Калужской области «"Обеспечение жильем молодых семей"» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %.

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ

### о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» в 2019 году

#### 1. Общая часть

Наименование подпрограммы - «Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области» государственной программы Калужской области - «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».

##### 1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1. «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Калужской области».

##### 1.2. Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- Улучшение качества строящихся (реконструируемых) на территории Калужской области объектов капитального строительства, в том числе объектов жилищной сферы, а также обеспечение своевременного исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве путем повышения уровня дисциплины и ответственности застройщиков.

Задачи подпрограммы:

- Повышение эффективности и качества проводимых в рамках государственного строительного надзора, а также контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Калужской области контрольно-надзорных мероприятий.

#### 2. Результаты, достигнутые за отчетный период

##### 2.1. Основные результаты, достигнутые в 2019 году:

Инспекцией было проведено 842 проверки строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства (в это число входят также проверки деятельности застройщиков, осуществляющих строительство объектов с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства). Было выдано 152 заключения о соответствии и принято 3 решения об отказе в выдаче заключения.

По результатам проводившихся проверок инспекцией в течение 2019 года возбуждались дела об административных правонарушениях, в том числе в связи с неисполнением предписаний об устранении нарушений, что позволило повысить эффективность работы по предупреждению и пресечению допущенных нарушений. Дела об административных правонарушениях были возбуждены по итогам 283 проверок, что составляет 33,6% от общего количества проведенных проверок.

##### 2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

В результате проведенной инспекцией работы удалось добиться повышения уровня качества контрольно-надзорных мероприятий в области строительства и долевого

строительства, что выражается в повышении уровня ответственности застройщиков, сокращении количества поступивших в инспекцию обращений граждан по вопросам участия в долевом строительстве (на 25,7% по отношению к уровню 2018 года)

### **3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:**

3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

- Количество выданных заключений о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации.

3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

- Количество проведенных проверок в отношении застройщиков, в том числе на основе обращений граждан и юридических лиц, по вопросам нарушения градостроительного законодательства и законодательства в области долевого строительства.

Отклонение показателя количества проведенных проверок от планового значения объясняется тем, что с 01.01.2019 на инспекцию возложено исполнение функции по осуществлению государственного строительного надзора на объектах, ранее не подлежащих государственному строительному надзору (например, малоэтажные жилые дома), а также на объектах, о строительстве которых в инспекцию поступили обращения граждан. За 2019 год по данному направлению было проведено 68 проверок.

### **4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольные события не предусмотрены.

### **5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 26772.425 тыс. руб., из них:

- 26772.425 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Мероприятия подпрограммы финансируются в полном объеме из областного бюджета, иных источников финансирования не предусмотрено.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

### **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация подпрограммы Калужской области «Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 97,7 %.

Плановые значения по показателю общего количества проведенных проверок в 2019 году не были достигнуты по причине вывода из сферы осуществления государственного строительного надзора определённых категорий объектов, ранее составлявших значительное число всех поднадзорных объектов, а также вследствие изменений в законодательство, касающихся расширения сферы государственного строительного надзора на новые категории объектов.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» в 2019 году**

### 1. Общая часть

Наименование подпрограммы - «Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области» государственной программы Калужской области - «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».

1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1. «Организация обучения и повышения квалификации граждан Калужской области на базе профессиональных образовательных учреждений»;

2. «Реализация мероприятий, предусмотренных Законом Калужской области «О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области».

1.2. Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- Развитие прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области.

Задачи подпрограммы:

- Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений;

- Стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области.

### 2. Результаты, достигнутые за отчетный период

2.1 Основные результаты, достигнутые в 2019 году:

Для повышения уровня знаний у населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 2019 году проведены информационные встречи с 2879 представителями многоквартирных домов, товариществ собственников жилья.

Проведено основное мероприятие данной подпрограммы - повышение квалификации по специальности «Управляющий МКД», по итогам которого удостоверение о повышении квалификации получили 83 человек.

Организован ежегодный областной конкурс на лучшее товарищество собственников жилья Калужской области. По итогам конкурса определены 7 победителей; произведены призовые выплаты на сумму 260 тыс. рублей.

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

Мероприятия, проведенные в 2019 году, позволили повысить уровень информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, а также заинтересованность населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями.

**3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:**

3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

- Число граждан, принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, круглые столы) по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации;
- Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и прошедших обучение по специализированным программам повышения правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства жилищного фонда;
- Количество товариществ собственников жилья, осуществляющих самостоятельное управление многоквартирным домом.

3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

Невыполненные значения показателей подпрограммы отсутствуют

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены»

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 674,7 тыс. руб., из них:

- 674,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Произведена оплата образовательных услуг в рамках заключенного с ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» государственного контракта на сумму 414,7 тыс. руб., а также призовые выплаты товариществам собственников жилья по результатам областного конкурса на сумму 260 тыс. руб.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация подпрограммы Калужской области «Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %

Факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы:

- высокий уровень заинтересованности жителей многоквартирных домов в повышении знаний в сфере управления многоквартирными домами;

Последствия влияния указанных факторов на основные параметры подпрограммы:

- увеличение количества граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)»**

**государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»  
в 2019 году**

### 1. Общая часть

Наименование подпрограммы - «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)» государственной программы Калужской области - «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».

1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1. «Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области».

1.2. Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- Удовлетворение потребности в природном газе населения и организаций.

Задачи подпрограммы:

- Газификация территорий населенных пунктов, строительство котельных на природном газе в качестве основного вида топлива для решения проблем теплоснабжения.

### 2. Результаты, достигнутые за отчетный период

2.1. Основные результаты, достигнутые в 2019 году:

В 2019 году за счет выделенных средств газифицировано 25 населенных пунктов, разработана проектная документация на 7 объектов газификации, получившая положительное заключение государственной экспертизы.

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

Строительство газораспределительных сетей в 2019 году, позволило создать условия для газификации более 2500 квартир и домовладений.

**3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:**

3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

- Ввод в эксплуатацию сетей газораспределения;

- Количество квартир и домовладений, для которых создана техническая возможность газификации;

- Техническая эксплуатация сетей газораспределения.

3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

Все запланированные показатели выполнены

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены»

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**



Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 298066.237 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета 298066.237 тыс. руб.

Средства областного бюджета, выделенные на финансирование:

- бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности, составили **44 737,169 тыс. рублей**. Средства направлены на оплату выполненных работ по проектированию, разработке межевых планов с регистрацией в кадастровой палате, проведению государственной экспертизы разработанной проектно-сметной документации межпоселковых, уличных газопроводов и котельных.

- на возмещение затрат по строительству 27 объектов газификации протяженностью 87,88 км, созданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы профинансировано ГП Калужской области «Регион» в сумме **176 050,642 тыс. руб.**

- на возмещение затрат в связи с выполнением работ в качестве заказчика, застройщика, по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности выделено ГП Калужской области «Регион» в сумме **77 278,426 тыс. руб.** Средства направлены на оплату расходов по содержанию 1007 объектов газификации, общей протяженностью 2500 км.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

#### **6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация подпрограммы Калужской области «"Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)"» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» в 2019 году

#### 1. Общая часть

Наименование подпрограммы - «Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Калужской области - «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».

1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

2. «Развитие рынка стандартного жилья».

1.2. Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в том числе пострадавших соинвесторов строительства жилья.

Задачи подпрограммы:

- Ликвидация аварийного жилищного фонда;

- Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в том числе пострадавших соинвесторов строительства жилья.

#### 2. Результаты, достигнутые за отчетный период

2.1. Основные результаты, достигнутые в 2019 году:

В 2019 году началась реализация первого (2019-2020 годов) этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 25.03.2019 № 170. В рамках указанного этапа в 2019 году заключены муниципальные контракты на покупку жилых помещений для переселения граждан из аварийных домов и соглашения на выкуп жилых помещений у собственников на сумму 162,4 млн. рублей.

Субсидии некоммерческим организациям на решение проблем пострадавших соинвесторов носят заявительный характер. В 2019 году заявления о выдаче субсидии не поступало.

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

В 2019 году в МО «Город Калуга» и МО «Город Балабаново» переселено 92 человека с аварийной площади 1,61 тыс. кв. метров.

В 2019 году решена жилищная проблема 54 граждан – пострадавших соинвесторов строительства жилья.

#### 3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:

3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

- Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда;
- Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда.

3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

- Количество граждан - пострадавших соинвесторов строительства жилья, решивших жилищную проблему.

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены»

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 196532.194 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- областного бюджета 70408.605 тыс. руб.;
- местных бюджетов 3282.172 тыс. руб.;
- Фонд содействия реформированию ЖКХ 122841.417 тыс. руб.

Указанные средства направлены на переселение жителей из аварийных многоквартирных домов в муниципальных образованиях «Город Калуга» и «Город Балабаново».

В рамках реализации Закона Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Калужской области» предоставляется социальная выплата отдельным категориям пострадавших соинвесторов на приобретение жилья или на заключение договора долевого участия на завершение строительства проблемного объекта и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение требований пострадавших соинвесторов. Субсидия носит заявительный характер.

В 2019 году предоставлено 1 заявление, сумма социальной выплаты составила - 1 171 688,00 рублей.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация подпрограммы Калужской области «"Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан"» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности – 86,8 %

Не выполнено запланированное значение по показателю - количество граждан - пострадавших соинвесторов строительства жилья, решивших жилищную проблему. Значение указанного показателя составило 60,3%.

Невыполнение ожидаемых результатов связано с переносом сроков ввода в эксплуатацию проблемных объектов, в строительство которых вложены денежные средства пострадавших соинвесторов. Перенос сроков обусловлен длительной процедурой открытия финансирования завершения строительства проблемных объектов, в части выполнения отлагательных условий оформления кредитной документации застройщиками.

Изменения, внесенные в законодательство в области долевого строительства Федеральным законом от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривают возможность завершения строительства объекта долевого строительства в рамках процедуры банкротства путем передачи некоммерческой организации в организационно-правовой форме Фонда, созданного субъектом Российской Федерации (далее – Фонд субъекта) имущества (имущественных прав) и обязательств застройщиков.

В связи с чем у региона появилась возможность самостоятельно достраивать проблемные объекты при использовании бюджетных денежных средств при наличии признаков неплатежеспособности застройщиков.

До внесения соответствующих изменений в законодательство вопрос завершения строительства проблемных объектов и решения жилищной проблемы пострадавших соинвесторов решался в основном двумя способами: при помощи привлечения инвесторов или открытия кредитного финансирования застройщика.

Поиск инвесторов осложнен тем, что большинство проблемных объектов не представляют экономической привлекательности для инвесторов, в связи с отсутствием в многоквартирных домах свободных площадей, которые могли бы быть реализованы для компенсации затрат и получения прибыли инвестором.

Создание Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Калужской области будет способствовать оперативному решению проблем граждан-участников долевого строительства проблемных объектов.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**  
**«Чистая вода в Калужской области»**  
**государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и**  
**комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»**  
**в 2019 году**

**1. Общая часть**

Наименование подпрограммы - «Чистая вода в Калужской области» государственной программы Калужской области - «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области».

1.1. Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограмму:

1. «Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса Калужской области»;

2. «Чистая вода».

1.2. Основные цели и задачи подпрограммы:

Цель подпрограммы:

- Обеспечение населения Калужской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах.

Задачи подпрограммы:

- Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения;

- Уменьшение антропогенной нагрузки на поверхностные водные объекты Калужской области за счёт повышения качества очистки сточных вод централизованных систем водоотведения.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

2.1. Основные результаты, достигнутые в 2019 году:

В рамках заключенного 12.02.2019 между Минстроем России и Правительством Калужской области Соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на мероприятия по № 069-09-2019-244 выполнены работы по строительству станции очистки питьевой воды с комплексом сооружений насосной станции II подъема в г. Козельске Калужской области». Строительство данного объекта позволило обеспечить качественной питьевой водой жителей г. Козельска, получающих данную услугу из централизованной системы водоснабжения.

В рамках реализации подпрограммы выполнено строительство 22 станций очистки питьевой воды в населенных пунктах области, что позволило улучшить качество поставляемого ресурса для 17 650 жителей области; капитальный ремонт 15,6 км водопроводных сетей, 1,01 км канализационных сетей, 5 водонапорных башен.

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

Мероприятия по строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках реализации подпрограммы позволили повысить качество питьевой воды для населения, а также уменьшить антропогенную нагрузку на поверхностные водные объекты Калужской области за счет повышения качества

очистки сточных вод централизованных систем водоотведения.

**3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей подпрограммы за отчетный год:**

3.1. Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

- Доля городского населения Калужской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;
- Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
- Доля населения Калужской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;
- Построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, нарастающим итогом.

3.2. Не выполнены запланированные значения по следующим показателям:

Показатели исполнены в полном объеме.

**4. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

«Контрольные события не предусмотрены»

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий**

Фактическое финансирование подпрограммы в 2019 году составило 1 026,200 тыс. руб., из них:

- 637925.154 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
- 61067.100 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

В рамках реализации подпрограммы в 2019 году осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

- «Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Кирова Калужской области» -42 033,543 тыс. рублей;
- капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности - 20 114,164 тыс. рублей;
- увеличение взноса в уставной фонд государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»- 635 380,654 тыс. рублей;
- увеличение взноса в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" – 158 000,0 тыс. рублей;
- модернизация систем коммунальной инфраструктуры -107 060,1 млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда ЖКХ – 80 295,12 тыс. рублей. Средства направлены на реконструкцию комплекса очистных сооружений канализации в пос. Думиничи, д. Жилетово, д. Цеповая.

*Данные об использовании бюджетных и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в рамках подпрограмм представлены в таблице № 2.*

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области (постановление Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366) в 2019 году реализация подпрограммы Калужской области «Чистая вода в Калужской области» характеризуется высоким уровнем эффективности – 100 %

Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

№ п/п	Индикатор, показатель (наименование)	Единица измерения	Значения индикаторов государственной программы Калужской области и показателей подпрограмм				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Справочно: значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу (при наличии)
			2018 - факт	2019				
				план	факт	% выполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»</b>								
1	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,336 млн. квадратных метров в год, в том числе ввод в многоквартирных жилых домах	тыс. кв. м в общей площади	408,70	600	324,2	54,033	Одной из причин, является переход строительной отрасли на нормы проектного финансирования, который в свою очередь связан с необходимостью размещать деньги дольщиков на эскроу-счетах. В настоящее время отмечается снижение объемов продаж на первичном рынке, что соответственно отражается на уменьшении объемов жилищного строительства. Так, в ходе опроса застройщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области, порядка 50- 60 процентов построенного жилья не реализовано	
2	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,336 млн. квадратных метров в год	млн кв. м общей площади жилья	0,787	0,98	0,792	80,816	Одной из причин, является переход строительной отрасли на нормы проектного финансирования, который в свою очередь связан с необходимостью размещать деньги дольщиков на эскроу-счетах. В настоящее время отмечается снижение объемов продаж на первичном рынке, что соответственно отражается на уменьшении объемов жилищного строительства. Так, в ходе опроса застройщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области, порядка 50- 60 процентов построенного жилья не реализовано	
3	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе в использовании заемных средств) при использовании государственной поддержки	кол-во семей	133	142	142	100	Отклонений нет	
<b>Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства»</b>								
1	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Калужской области	тыс. кв. м	-	238	238	100	Отклонений нет	
<b>Подпрограмма 2 «Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан»</b>								
1	Количество граждан - пострадавших соинвесторов строительства жилья, решивших жилищную проблему	чел	138	156	94	60,256	Отклонение значений показателя связано с переносом сроков ввода в эксплуатацию проблемных объектов и передачи жилых помещений гражданам - пострадавшим соинвесторам	

2	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	чел	202	50	92	184	Отклонения значений показателей от планируемых значений (положительная динамика) достигнуто за счет того, что в 2019 году в целях освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". произведены выплаты денежных средств собственникам жилых помещений в рамках заключенных соглашений на выкуп	
3	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м в общей площади	-	0,85	1,61	189,412	Отклонения значений показателей от планируемых значений (положительная динамика) достигнуто за счет того, что в 2019 году в целях освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". произведены выплаты денежных средств собственникам жилых помещений в рамках заключенных соглашений на выкуп	
<b>Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»</b>								
1	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	ед	144	138	138	100	Отклонений нет	
2	Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2015 г.	%	0,038	0,037	0,037	100	Отклонений нет	
<b>Подпрограмма 4 «Чистая вода в Калужской области»</b>								
1	Доля городского населения Калужской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	91,8	93,5	93,5	100	Отклонений нет	
2	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	6,7	10	10	100	Отклонений нет	
3	Доля населения Калужской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	77,5	77,5	77,5	100	Отклонений нет	
4	Построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, нарастающим итогом	шт	-	1	1	100	Отклонений нет	
<b>Подпрограмма 5 «Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области»</b>								
1	Число граждан, принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, круглые столы) по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации	чел	2715	2879	2879	100	Отклонений нет	
2	Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и прошедших обучение по специализированным программам повышения правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства жилищного фонда	чел	58	83	83	100	Отклонений нет	
3	Количество товариществ собственников жилья, осуществляющих самостоятельное управление многоквартирным домом	шт	165	166	166	100	Отклонений нет	
<b>Подпрограмма 6 «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)»</b>								
1	Ввод в эксплуатацию сетей газораспределения	км	309	74	74	100	Отклонений нет	
2	Количество квартир и домовладений, для которых создана техническая возможность газификации	ед	2080	600	600	100	Отклонений нет	
3	Техническая эксплуатация сетей газораспределения	км	2300	2400	2400	100	Отклонений нет	
<b>Подпрограмма 7 «Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области»</b>								
1	Количество проведенных проверок в отношении застройщиков, в том числе на основе обращений граждан и юридических лиц, по вопросам нарушения градостроительного законодательства и законодательства в области долевого строительства	ед	805	803	842	95,368	С 01.01.2019 на инспекцию возложено исполнение функции по осуществлению государственного строительного надзора на объектах, ранее не подлежащих государственному строительному надзору (например, малоэтажные жилые дома), а также на объектах, о строительстве которых в инспекцию поступили обращения граждан. За 2019 год по данному направлению было проведено 68 проверок	



2	Количество выданных заключений о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации	ед	199	110	152	138,182	В 2019 году завершилось строительство ряда объектов, начатых 5 и более лет назад	
<b>Подпрограмма 8 «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области»</b>								
1	Доля исполненных предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований, в соотношении с общим количеством выданных предписаний в рамках лицензионного контроля	%	60,0	65	93	143,077	Отклонения фактического значения показателя от планового значения достигнуто в связи с пилотным проектом по реформе контрольно-надзорной деятельности и режим увеличением профилактической работы	
2	Доля субъектов, у которых были устранены нарушения обязательных требований, выявленные в результате контрольно-надзорных мероприятий	%	43,7	45	91	202,222	Отклонения фактического значения показателя от планового значения достигнуто в связи с пилотным проектом по реформе контрольно-надзорной деятельности и режим увеличением профилактической работы	

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию государственной программы (подпрограммы)

Наименование программы: Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области

Наименование мероприятий	2019 год (тыс. руб.)		Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году
	предусмотрено	кассовое исполнение	
1	2	3	4
<b>Общий объем финансирования государственной программы - всего</b>	2993309,875	2993309,875	
<b>в том числе за счет средств:</b>			
федерального бюджета	496476,560	496476,560	
областного бюджета	2039036,160	2039036,160	
местных бюджетов	38403,375	38403,375	
привлеченные средства	216257,243	216257,243	
Фонд содействия реформированию ЖКХ	203136,537	203136,537	
<b>из них:</b>			
<b>Обеспечение реализации государственной программы - всего</b>	97136,887	97136,887	
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	97136,887	97136,887	
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	80147,749	80147,749	
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области - Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений, предметом деятельности которых является осуществление бюджетного (бухгалтерского) учета	16989,138	16989,138	
<b>1. "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства"</b>	918971,391	918971,391	
<b>в том числе за счет средств:</b>			
федерального бюджета	406167,738	406167,738	
областного бюджета	507001,257	507001,257	
местных бюджетов	5802,396	5802,396	
<b>из них:</b>			
1.1 «Жилье»	580239,603	580239,603	
<b>в том числе за счет средств:</b>			
федерального бюджета	406167,738	406167,738	
областного бюджета	168269,469	168269,469	
местных бюджетов	5802,396	5802,396	
<b>из них:</b>			
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области			
1.1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ (строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья)	580239,603	580239,603	По объектам капитального строительства завершены строительные-монтажные работы, подписаны акты приемки законченного строительством объекта (КС-11), ведутся работы по вводу в эксплуатацию в 1 квартале 2020 года 3 этапа автодороги «Правый берег – Шошино», кольцевой развязки по ул. Сиреневый бульвар и 2-ого этапа улицы в жилой застройке в г. Обнинске, во 2-ом квартале 2020 года - улично-дорожной сети в квартале «Веснушки» г. Калуга
<b>в том числе за счет средств:</b>			
федерального бюджета	406167,738	406167,738	
областного бюджета	168269,469	168269,469	
местных бюджетов	5802,396	5802,396	
1.2. Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства	338731,788	338731,788	
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	338731,788	338731,788	
<b>из них:</b>			
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области			
1.2.1. Предоставление субсидий в виде имущественного взноса Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства, в том числе на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, на которых осуществляется жилищное строительство	204000,853	204000,853	Средства направлены на оплату выполненных работ по следующим объектам: г. Калуга, ул. Дружбы, д. 18, г. Калуга, ул. Майская, д. 11, г. Калуга, ул. Новосельская, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Московская, д. 89, Калужская обл., г. Белоусово, ул. Московская, д. 103, Калужская обл., г. Балабаново, ул. Боровская, д. 11, Калужская обл., пос. Воротынский, ул. Сиреневый бульвар, д. 86.
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	204000,853	204000,853	
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области			

1.2.2. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения, подведомственного министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, в соответствии с показателями бюджетной сметы учреждения	133106,786	133106,786	Содержание ГКУ КО "Управление капитального строительства"
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	133106,786	133106,786	
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
1.2.3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»	1624,149	1624,149	
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	1624,149	1624,149	
<b>2. "Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан"</b>	196532,194	196532,194	
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	70408,605	70408,605	
местных бюджетов	3282,172	3282,172	
Фонд содействия реформированию ЖКХ	122841,417	122841,417	
<b>из них:</b>			
2.1. Развитие рынка стандартного жилья	1171,688	1171,688	
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	1171,688	1171,688	
<b>из них:</b>			
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
2.1.1. Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	0,000	0,000	В 2019 году строительство жилья в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не велось. В связи с чем субсидия в виде имущественного взноса не Фонду не направлялась.
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	0,000	0,000	
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
2.1.2. Предоставление субсидии некоммерческим организациям на решение проблем пострадавших соинвесторов	0,000	0,000	Субсидия носит заявительный характер, в 2019 году субсидия не предоставлялась.
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	0,000	0,000	
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
2.1.3. Предоставление социальной выплаты отдельным категориям пострадавших соинвесторов на приобретение жилья или на заключение договора долевого участия на завершение строительства проблемного объекта и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение требований пострадавших соинвесторов в рамках реализации Закона Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Калужской области"	1171,688	1171,688	Социальная выплата носит заявительный характер. В 2019 году поступило 1 заявление, сумма социальной выплаты составила 1171688,00.
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	1171,688	1171,688	
<b>2.2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда</b>	195360,506	195360,506	
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	69236,917	69236,917	
местных бюджетов	3282,172	3282,172	
Фонд содействия реформированию ЖКХ	122841,417	122841,417	
<b>из них:</b>			
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
2.2.1. Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	195360,506	195360,506	Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета направлены на реализацию программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в МО "Город Калуга" и МО "Город Балабаново"
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	69236,917	69236,917	
местных бюджетов	3282,172	3282,172	
Фонд содействия реформированию ЖКХ	122841,417	122841,417	
<b>3. "Обеспечение жильем молодых семей"</b>	147435,516	147435,516	
<b>в том числе за счет средств:</b>			
федерального бюджета	29241,722	29241,722	
областного бюджета	93515,908	93515,908	
местных бюджетов	24677,886	24677,886	
<b>из них:</b>			
3.1. Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	147435,516	147435,516	
<b>в том числе за счет средств:</b>			
федерального бюджета	29241,722	29241,722	

областного бюджета	93515,908	93515,908	
местных бюджетов	24677,886	24677,886	
<b>из них:</b>			
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
3.1.1. Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	144341,570	144341,570	За счет предоставленных субсидий в 2019 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья выданы 138 молодым семьям
<b>в том числе за счет средств:</b>			
федерального бюджета	29241,722	29241,722	
областного бюджета	90421,962	90421,962	
местных бюджетов	24677,886	24677,886	
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
3.1.2. Предоставление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья	757,791	757,791	В 2019 году 5 молодых семей получили данную дополнительную социальную выплату.
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	757,791	757,791	
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
3.1.3. Предоставление дополнительных социальных выплат для возмещения части процентной ставки по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам	2336,155	2336,155	В 2019 году 26 молодых семей получили данную дополнительную социальную выплату
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	2336,155	2336,155	
<b>4. "Чистая вода в Калужской области"</b>	1247098,288	1247098,288	
<b>в том числе за счет средств:</b>			
федерального бюджета	61067,100	61067,100	
областного бюджета	884837,904	884837,904	
местных бюджетов	4640,921	4640,921	
привлеченные средства	216257,243	216257,243	
Фонд содействия реформированию ЖКХ	80295,120	80295,120	
<b>из них:</b>			
4.1. Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса Калужской области	1183486,688	1183486,688	
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	882293,404	882293,404	
местных бюджетов	4640,921	4640,921	
привлеченные средства	216257,243	216257,243	
Фонд содействия реформированию ЖКХ	80295,120	80295,120	
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
4.1.1. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Калужской области	42033,543	42033,543	Завершение работ по реконструкции ОСК
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	42033,543	42033,543	
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
4.1.2. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности	24755,088	24755,088	Средства направлены в Барятинский район, Дзержинский район, Думиничский район, Жуковский район, Малоярославецкий район, Тарусский район, Ульяновский район, Город Киров и Кировский район, Городской округ «Город Обнинск с целью проведения капитального ремонта объектов ВКХ
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	20114,167	20114,167	
местных бюджетов	4640,921	4640,921	
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
4.1.3. Предоставление субсидии организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций) в целях возмещения затрат на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства областной собственности (в том числе на разработку проектной документации)	0,000	0,000	Субсидия носит заявительный характер. Заявок от организаций не поступало
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	0,000	0,000	
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
4.1.4. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в рамках концессионного сотрудничества и (или) реализации инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного комплекса	216257,243	216257,243	Средства за подключение абонентов к централизованным сетям в рамках инвестиционных программ
<b>в том числе за счет средств:</b>			
привлеченные средства	216257,243	216257,243	
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			

4.1.5 Увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал"	158000,000	158000,000	С целью осуществления уставной деятельности предприятия
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	158000,000	158000,000	
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
4.1.6 Увеличение уставного фонда государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»	635380,654	635380,654	Обеспечения оптимальных условий эксплуатации инженерных систем населенных пунктов области. Выполнение мероприятий по диспетчеризации технологического оборудования водозаборов города Калуги, на выполнение комплекса работ по проектированию Андреевского водозабора подземных вод г. Калуги, на выполнение работ по переключению стоков пос. Детчино с очистных сооружений канализации, находящихся в собственности АО «Русский продукт», на осуществление работ по строительству линейных объектов водоснабжения по ул. Театральной г. Калуги, перекладке сетей в ра
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	635380,654	635380,654	
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
4.1.7. Предоставление субсидии государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Калужской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Калужской области	107060,160	107060,160	Средства направлены на реконструкцию комплекса очистных сооружений канализации в пос. Думиничи, д. Жилетово, д. Цеповая.
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	26765,040	26765,040	
Фонд содействия реформированию ЖКХ	80295,120	80295,120	
4.2 Чистая вода	63611,600	63611,600	
<b>в том числе за счет средств:</b>			
федерального бюджета	61067,100	61067,100	
областного бюджета	2544,500	2544,500	
<b>из них:</b>			
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
4.2.1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций) на возмещение фактически понесенных затрат по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	63611,600	63611,600	Выполнено строительство станции очистки питьевой воды
<b>в том числе за счет средств:</b>			
федерального бюджета	61067,100	61067,100	
областного бюджета	2544,500	2544,500	
5. "Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области"	674,708	674,708	
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	674,708	674,708	
<b>из них:</b>			
5.1. Организация обучения и повышения квалификации граждан Калужской области на базе профессиональных образовательных учреждений	414,708	414,708	
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	414,708	414,708	
<b>из них:</b>			
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
5.1.1. Обучение (повышение квалификации) граждан Калужской области в сфере управления многоквартирными домами на базе профессиональных образовательных учреждений (государственный контракт)	414,708	414,708	По результатам торгов с ФГБОУ "Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского" заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг. Приняли участие и получили удостоверение 83 слушателя
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	414,708	414,708	
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
5.1.2. Организация и проведение мероприятий по правовому просвещению населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере (семинары, круглые столы)	0,000	0,000	Финансирование по данному мероприятию не запланировано
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	0,000	0,000	
5.2. Реализация мероприятий, предусмотренных Законом Калужской области "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области"	260,000	260,000	
<b>в том числе за счет средств:</b>			
областного бюджета	260,000	260,000	
<b>из них:</b>			
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			

5.2.1. Предоставление субсидии товариществам собственников жилья на погашение затрат по оформлению земельных участков под многоквартирными домами в общую долевую собственность при создании товариществ собственников жилья в рамках реализации Закона Калужской области "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области"	0,000	0,000	Данная субсидия носит заявительный характер. В настоящее время заявок не поступало.
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	0,000	0,000	
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
5.2.2. Предоставление субсидии товариществам собственников жилья на погашение затрат, связанных с регистрацией товарищества собственников жилья, в рамках реализации Закона Калужской области "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области"	0,000	0,000	Данная субсидия носит заявительный характер. В настоящее время заявок не поступало.
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	0,000	0,000	
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
5.2.3. Премирование товариществ собственников жилья по условиям конкурсов, проводимых уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в рамках реализации Закона Калужской области "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области"	260,000	260,000	Проведен конкурс среди товариществ собственников жилья на территории Калужской области.
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	260,000	260,000	
<b>6. "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)"</b>	<b>298066,237</b>	<b>298066,237</b>	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	298066,237	298066,237	
<i>из них:</i>			
6.1 Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области	298066,237	298066,237	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	298066,237	298066,237	
<i>из них:</i>			
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
6.1.1. Предоставление субсидии организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ в качестве заказчика, застройщика, затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности	77278,426	77278,426	Средства направлены на оплату расходов по содержанию 1007 объектов газификации протяженностью 2500 км.
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	77278,426	77278,426	
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
6.1.2. Предоставление субсидии организациям, находящимся в областной собственности, (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), на возмещение затрат по строительству объектов газификации, созданных в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)" государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	176050,642	176050,642	На возмещение затрат по строительству 27 объектов газификации протяженностью 87,9 км.
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	176050,642	176050,642	
<b>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</b>			
6.1.3. Предоставление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	44737,169	44737,169	В 2019 году разработана проектная документация на 7 объектов газификации получивших положительное заключение государственной экспертизы, построено 5 объектов газификации.
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	44737,169	44737,169	
<b>7. "Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области"</b>	<b>26772,425</b>	<b>26772,425</b>	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	26772,425	26772,425	
<i>из них:</i>			
7.1 Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Калужской области	26772,425	26772,425	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	26772,425	26772,425	
<i>из них:</i>			
<b>Инспекция государственного строительного надзора Калужской области</b>			

7.1.1. Организация исполнения государственных функций по обеспечению государственного строительного надзора, а также по контролю и надзору в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Калужской области	26772,425	26772,425	В 2019 году инспекция государственного строительного надзора Калужской области в рамках возложенных полномочий осуществляла государственный строительный надзор и государственный контроль (надзор) в области долевого строительства. Проведено 780 проверок строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства. Из числа проведенных плановых и внеплановых проверок 579 – выездные, 201 – документарная. По результатам проверок инспекцией выдано 289 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 302 дела об административных правонарушениях в области строительства (в том числе по постановлениям органов прокуратуры), наложено 204 административных наказания (105 - в виде предупреждения, 99 - в виде административных штрафов на сумму 2 123 500 рублей). В период с января по декабрь 2019 года Инспекцией было выдано 152 заключения о соответствии построенных (реконструированных) объектов капитального строительства требованиям проектной документации. В 2019 году проводились следующие мероприятия по контролю (надзору) за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирных
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	26772,425	26772,425	
<b>8. "Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области"</b>	60622,229	60622,229	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	60622,229	60622,229	
<i>из них:</i>			
8.1 Обеспечение создания условий для организации и осуществления государственного контроля в сфере жилищных правоотношений	60622,229	60622,229	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	60622,229	60622,229	
<i>из них:</i>			
<b>Государственная жилищная инспекция Калужской области</b>			
8.1.1. Организация исполнения государственных функций по обеспечению государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области	60622,229	60622,229	Государственные функции по обеспечению государственного жилищного контроля (надзора) исполнены в полном объеме
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	60622,229	60622,229	

**Расчет оценки эффективности реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» в 2019 году**

**1. Степень достижения целей и решения задач государственной программы**

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	ед. изм.	Pi - плановое значение индикатора (показателя)	Fi - фактическое значение индикатора (показателя)	$S_i = (F_i / P_i) \times 100\%$ , если желаемой тенденцией развития является рост значений, $S_i = (P_i / F_i) \times 100\%$ , если желаемой тенденцией развития является снижение значений	m $Cel_{гр} = (1/m) \times \sum_{i=1}^m (S_i)$
1	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,336 млн. квадратных метров в год, в том числе ввод в многоквартирных жилых домах	тыс. кв. м в общей площади	600	324,2	54,033	
2	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,336 млн. квадратных метров в год	млн. кв. м общей площади жилья	0,98	0,792	80,816	
3	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе в использовании заемных средств) при использовании государственной поддержки	кол-во семей	142	142	100	
Сумма значений					234,85	
Cel <sub>гр</sub> - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы						78,3

**2. Средняя величина комплексных оценок подпрограмм, входящих в государственную программу**

№ п/п	Наименование подпрограммы	Опп - Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы	к Опсв = $(1/k) \times \sum_{j=1}^k (ОПП_j)$
1	"Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства"	100	
2	"Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан"	86,8	
3	"Обеспечение жильем молодых семей"	100	
4	"Чистая вода в Калужской области"	100	
5	"Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области"	100	
6	"Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)"	100	
7	"Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области"	97,7	
8	"Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области"	100	
Сумма значений x 100%		784,4	
Опсв - средняя величина комплексных оценок подпрограмм, входящих в государственную программу			98,1

**Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы**

Опг = 88,2, Удовлетворительный уровень

Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области	
Виды результатов оценки	Границы диапазона оценки
Высокий уровень эффективности	95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности	от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 80%



**Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» в 2019 году**

**1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы**

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	ед. изм.	Pi - плановое значение индикатора (показателя)	Fi - фактическое значение индикатора (показателя)	$S_i = (F_i / P_i) \times 100\%$ , если желаемой тенденцией развития является рост значений. $S_i = (P_i / F_i) \times 100\%$ , если желаемой тенденцией развития является снижение значений	m $C_{elmp} = (1/m) \times \sum_{j=1}^m (S_i)$
1	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Калужской области	тыс. кв.м	238	238	100	
Сумма значений					100	
C <sub>elgp</sub> - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы:						100

**2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы**

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0"	n $M_{elpp} = (1/n) \times \sum_{j=1}^n (R_j \times 100\%)$
Сумма значений x 100%		0	
M <sub>elpp</sub> - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы			0

**Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы**

O<sub>pp</sub> = 100, Высокий уровень

Границы оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области	
Виды результатов оценки	Границы диапазона оценки
Высокий уровень эффективности	95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности	от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 80%

**Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Формирование сбалансированного рынка  
 стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий  
 граждан» в 2019 году**

**1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы**

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	ед. изм.	Pi - плановое значение индикатора (показателя)	Fi - фактическое значение индикатора (показателя)	Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений. Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений	m Celm = (1/m) x SUM(Si), i=1
1	Количество граждан - пострадавших соинвесторов строительства жилья, решивших жилищную проблему	чел.	156	94	60,256	
2	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	чел.	50	92	100	
3	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	тыс кв м в общей площади	0,85	1,61	100	
Сумма значений					260,256	
Celp - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы						86,8

**2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы**

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0"	n Mernp = (1/n) x SUM (Rj x 100%), j=1
Сумма значений x 100%		0	
Mernp - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы			0

**Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы**

Опп = 86,8, Удовлетворительный уровень

Градация оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области	
Виды результатов оценки	Границы диапазона оценки
Высокий уровень эффективности	95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности	от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 80%

## Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2019 году

### 1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	ед. изм.	P <sub>i</sub> - плановое значение индикатора (показателя)	F <sub>i</sub> - фактическое значение индикатора (показателя)	$S_i = (F_i / P_i) \times 100\%$ , если желаемой тенденцией развития является рост значений, $S_i = (P_i / F_i) \times 100\%$ , если желаемой тенденцией развития является снижение значений	$m$ $Cel_{гп} = (1/m) \times \sum_{i=1}^m (S_i)$
1	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	ед.	138	138	100	
2	Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 января 2015 г.	%	0,037	0,037	100	
Сумма значений					200	
Cel <sub>гп</sub> - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы:						100

### 2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	$R_j$ - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0"	$n$ $Met_{гп} = (1/n) \times \sum_{j=1}^n (R_j \times 100\%)$
Сумма значений x 100%		0	
Met <sub>гп</sub> - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы			0

### Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы

Оп<sub>п</sub> = 100, Высокий уровень

Градация оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области	
Виды результатов оценки	Границы диапазона оценки
Высокий уровень эффективности	95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности	от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 80%

Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Чистая вода в Калужской области» в 2019  
 году

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	ед. изм.	Pi - плановое значение индикатора (показателя)	Fi - фактическое значение индикатора (показателя)	Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений. Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений	m Celm = (1/m) x SUM(Si), i=1
1	Доля городского населения Калужской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	93,5	93,5	100	
2	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	10	10	100	
3	Доля населения Калужской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	77,5	77,5	100	
4	Построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, нарастающим итогом	шт.	1	1	100	
Сумма значений					400	
Celm - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы:						100

2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0"	n Mernn = (1/n) x SUM (Rj x 100%), j=1
Сумма значений x 100%		0	
Mernn - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы			0

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы

Omn = 100, Высокий уровень

Градация оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области	
Виды результатов оценки	Границы диапазона оценки
Высокий уровень эффективности	95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности	от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 80%

**Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Правовое просвещение населения  
Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм  
управления жилищным фондом в Калужской области» в 2019 году**

**1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы**

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	ед. изм.	Pi - плановое значение индикатора (показателя)	Fi - фактическое значение индикатора (показателя)	$S_i = (F_i / P_i) \times 100\%$ , если желаемой тенденцией развития является рост значений, $S_i = (P_i / F_i) \times 100\%$ , если желаемой тенденцией развития является снижение значений	$m$ $Cel_{гп} = (1/m) \times \sum_{j=1}^m S_j$
1	Число граждан, принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, круглые столы) по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации	чел	2879	2879	100	
2	Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и прошедших обучение по специализированным программам повышения правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства жилищного фонда	чел	83	83	100	
3	Количество товариществ собственников жилья, осуществляющих самостоятельное управление многоквартирным домом	шт	166	166	100	
Сумма значений					300	
Cel <sub>гп</sub> - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы:						100

**2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы**

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	$R_j$ - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0"	$n$ $Me_{гпп} = (1/n) \times \sum_{j=1}^n R_j \times 100\%$
Сумма значений x 100%		0	
Me <sub>гпп</sub> - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы			0

**Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы**

Опп = 100, Высокий уровень

Границы оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области	
Виды результатов оценки	Границы диапазона оценки
Высокий уровень эффективности	95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности	от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 80%

**Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)» в 2019 году**

**1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы**

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	ед. изм	Pi - плановое значение индикатора (показателя)	Fi - фактическое значение индикатора (показателя)	Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений	m Celpn = (1/m) x SUM(Si), i=1
1	Ввод в эксплуатацию сетей газораспределения	км.	74	74	100	
2	Количество квартир и домовладений, для которых создана техническая возможность газификации	ед.	600	600	100	
3	Техническая эксплуатация сетей газораспределения	км.	2400	2400	100	
Сумма значений					300	
Celpn - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы						100

**2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы**

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0"	n Mernn = (1/n) x SUM (Rj x 100%), j=1
Сумма значений x 100%		0	
Mernn - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы			0

**Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы**

Oпп = 100, Высокий уровень

Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области	
Виды результатов оценки	Границы диапазона оценки
Высокий уровень эффективности	95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности	от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 80%

**Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение государственного  
 строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области» в  
 2019 году**

**1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы**

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	ед. изм	Pi - плановое значение индикатора (показателя)	Fi - фактическое значение индикатора (показателя)	$S_i = (F_i / P_i) \times 100\%$ , если желаемой тенденцией развития является рост значений. $S_i = (P_i / F_i) \times 100\%$ , если желаемой тенденцией развития является снижение значений	$m$ $Cel_{pp} = (1/m) \times \sum_{i=1}^m (S_i)$
1	Количество проведенных проверок в отношении застройщиков, в том числе на основе обращений граждан и юридических лиц, по вопросам нарушения градостроительного законодательства и законодательства в области долевого строительства	ед.	803	842	95,368	
2	Количество выданных заключений о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации	ед.	110	152	100	
Сумма значений:					195,368	
Cel <sub>pp</sub> - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы:						97,7

**2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы**

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0"	$n$ $Meg_{pp} = (1/n) \times \sum_{j=1}^n (R_j \times 100\%)$
Сумма значений x 100%		0	
Meg <sub>pp</sub> - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы			0

**Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы**

Opp = 97,7, Высокий уровень

Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области	
Виды результатов оценки	Границы диапазона оценки
Высокий уровень эффективности	95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности	от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 80%

**Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области» в 2019 году**

**1. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы**

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	ед. изм.	Pi - плановое значение индикатора (показателя)	Fi - фактическое значение индикатора (показателя)	Si = (Fi / Pi) x 100%. если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%. если желаемой тенденцией развития является снижение значений	$m$ $C_{elgp} = (1/m) \times \sum_{i=1}^m (S_i)$
1	Доля исполненных предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований, в соотношении с общим количеством выданных предписаний в рамках лицензионного контроля	%	65	93	100	
2	Доля субъектов, у которых были устранены нарушения обязательных требований, выявленные в результате контрольно-надзорных мероприятий	%	45	91	100	
Сумма значений					200	
C <sub>elgp</sub> - оценка степени достижения цели, решения задачи государственной программы						100

**2. Степень реализации контрольных мероприятий (событий) подпрограммы**

№ п/п	Наименование контрольного мероприятия	Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0"	$n$ $M_{egpp} = (1/n) \times \sum_{j=1}^n (R_j \times 100\%)$
Сумма значений x 100%		0	
M <sub>egpp</sub> - оценка степени реализации контрольных мероприятий подпрограммы			0

**Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы**

Опп = 100, Высокий уровень

Градации оценки эффективности реализации государственной программы Калужской области	
Виды результатов оценки	Границы диапазона оценки
Высокий уровень эффективности	95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности	от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 80%